

Comisión de seguimiento proyecto UPM II – 3er Sesión

Estado de las autorizaciones y
compromisos del proyecto



Ministerio
de Ambiente



CONTENIDO

1. Aprobaciones
2. Sanciones
3. Elementos en estudio
4. Pendientes de definición

APROBACIONES

Elementos aprobados desde la última sesión de la CdS

- Compra arena río Negro (Elestier S.A)
Conformidad (14/05/21)
- Plan general de monitoreo ambiental (PGMA)
Aprobado por R/DINACEA 0050-2021 (18/05/21)
- Estructura de descarga emisario
Aprobado por RM 565-2021 (24/08/21)

APROBACIONES

Adendas aprobadas desde la última sesión de la CdS

- Plan de desmovilización de trabajadores
Aprobada por R/DINACEA 0065-2021 (28/05/21)
- Adenda PGAC – Tubería agua bruta
Aprobada por R/DINACEA 103-2021 (01/07/21)
- Adenda PGAC – Tubería emisario
Aprobada por R/DINACEA 164-2021 (15/09/21)

SANCIONES

Sanciones aplicadas y en proceso desde el inicio del proyecto

| Sanción | Multa | Estado |
|---|----------------|---|
| Atraso en construcción de sedimentadores obrador | Apercibimiento | Aplicada RMVOTMA 45/20 (10/01/2020) |
| No implementar gestión ambiental para prevenir polvo y ruido en construcción alojamientos PdT | 100 UR | Aplicada RMVOTMA 699/20 (06/05/2020) |
| Camino El Tala no terminado a los 3 meses de obra | 200 UR | Aplicada RMA 45/20 (09/09/2020) |
| Inicio obras de adecuación para transporte cargas especiales | 300 UR | Aplicada RMA 429/20 (08/12/20). En trámite recurso de revocación |

SANCIONES

Sanciones aplicadas y en proceso desde el inicio del proyecto

| Sanción | Multa | Estado |
|---|--------|---|
| Vertidos de PTE de construcción superando estándares | 400 UR | Aplicada RMA 157/21 (04/03/2021) |
| Inicio de obras de PTE de operación sin adenda aprobada | 500 UR | Aplicada RMA 784/21 (06/10/2021) |
| Voladuras fuera de la ZF | 300 UR | Ya está para la firma de la resolución (exp. 003655/2021) |

ELEMENTOS EN ESTUDIO

Componentes del proyecto en estudio

- Adenda PGA-C sub fase III – **Comisionamiento**
- Modificación de Autorización Ambiental Previa - **Modalidad transitoria de salida de la producción e ingreso de insumos químicos vía carretera**
 - Envío solicitud de información complementaria (20/09/21)
- **PGMA** – Seguimiento y evaluación de los resultados de construcción de la **línea de base** a partir de los informes trimestrales
- **Proyecto Ejecutivo SDF industrial**
 - Presentado el 19/10/21

PENDIENTES DE DEFINICIÓN

Componentes del proyecto y Adendas al PGAC aún pendientes de presentación

- **Sitio de disposición final industrial** – Adenda al PGA-C
- Adenda PGA-C subfase III – **Abandono**
- Adenda PGA-C subfase III – **Complemento de comisionamiento**

MUCHAS GRACIAS



Ministerio
de Ambiente

